

Wegenwerken

Dorpsstraat - Landweg

bredene
zee strand duinen

Werken 1^e fase bijna afgerond, 2^e fase van start

Op maandag 14 september gaat de tweede fase van de riolerings- en wegeniswerken in de Dorpsstraat en Landweg van start. De werken uit de eerste fase zijn ondertussen zo goed als afgerond.

De werken zijn de voorbije maanden niet verlopen zoals oorspronkelijk gepland en gehoopt. Hoewel de effectieve rioleringswerken reeds in november vorig jaar werden opgestart, heeft de uitvoering verschillende vertragingen opgelopen. Het gemeentebestuur beseft dat dit voor de omwonenden heel wat hinder en ongemakken heeft veroorzaakt en betreurt deze situatie.

De belangrijkste oorzaken van de vertraging waren de langdurige werken aan de soilmixwand die noodzakelijk is om de stabiliteit te waarborgen. Maar nog ingrijpender waren de problemen met de opstuwing van water, waardoor het plaatsen van de rioleringsbuizen aanzienlijk werd bemoeilijkt. Het gevolg hiervan was dat de werkzaamheden niet volgens de vooropgestelde planning konden worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft de aannemer en de betrokken partners meermaals gewezen op deze problemen en aangedrongen op een zo vlot mogelijke voortzetting van de werken.

We vinden het belangrijk om hierover blijvend transparant te communiceren. Hoewel er via verschillende edities van de Wegenwerkenkrant en tijdens de infomomenten met het studiebureau en de aannemer uitgebreid werd gecommuniceerd over de werken, zijn wij van oordeel dat de inwoners recht hebben op een duidelijke uitleg over de oorzaken van de vertraging. Hieruit werden lessen getrokken om de hinder te beperken in de volgende fases.

De tweede fase van de werken komt er nu aan. Samen met de aannemer en het studiebureau wordt alles in het werk gesteld om de resterende werkzaamheden zo vlot mogelijk uit te voeren en de impact op bewoners tot een minimum te beperken.

Wij danken u voor uw geduld, begrip en medewerking tijdens deze ingrijpende werken.

Met vriendelijke groeten,
Voor de algemeen directeur,
Steve Dobbelaere
gemachtigd vervanger

Steven Buyse
schepen voor
openbare werken

Kelly Spillier
burgemeester

Contact

GEMEENTEBESTUUR

Gemeentebestuur 059 33 91 91
Technische dienst 059 33 25 38
gemeentebestuur@bredene.be
technische.dienst@bredene.be

STORINGEN

Fluvius (elektriciteit en gas)

Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065

Watergroep

Storingen: tel. 02 238 96 99

Proximus

Storingen: tel. 0800 22 800

Telenet

Storingen: tel. 015 66 66 66

Farys (rioleringen)

De Stroomlijn: 078 35 35 99
Storingen: 078 35 35 88

Infovergadering

Het gemeentebestuur, de aannemer, Farys en het studiebureau organiseren op **maandag 21 september om 18 uur** een informatievergadering over de verdere planning van de werken. Deze vindt plaats in zaal Cappelrie (ingang via de schoolpoort). Na de toelichting is er tijd voor vragen.

Inschrijven:

bredene.be/informatievergadering
of 059 33 91 94.



2^e fase gaat van start

Toegankelijkheid Dorps-, Priorijhof- & Oude-Tramstraat

De rioleringswerken in de eerste fase zijn volledig afgewerkt. De onderlaag in asfalt werd geplaatst. De nieuwe voetpaden worden momenteel aangelegd. Deze zullen binnenkort afgewerkt zijn. Daarna worden de riooldeksels op hoogte gebracht en geplaatst in de rijweg. Dat gebeurt altijd na de aanleg van de onderlaag en betekent dus niet dat de weg opnieuw wordt opgebroken.

De rijweg in de Dorpsstraat tussen de Zandstraat en de Priorijhofstraat, inclusief het kruispunt met de Priorijhofstraat, is toegankelijk voor verkeer. Tegen eind september zijn ook de resterende werkzaamheden in deze fase afgerond. Dat betekent dat de inwoners van deze eerste fase en de bewoners van de Priorijhofstraat opnieuw met hun wagen tot aan hun woning kunnen rijden.

Na afloop van alle faseringen wordt nog de toplaag asfalt aangebracht. Deze werken zorgen gedurende twee dagen voor hinder voor het borstelen van de rijweg, het aanbrengen van de kleeflaag en de aanleg van de toplaag.

Start van de tweede fase: planning van de werken

Vanaf 14 september wordt er gestart met de wegenis- en rioleringswerken in de 2e fase en deze loopt vanaf de hoek Dorpsstraat/Priorijhofstraat tot aan het kruispunt met de Landweg.

Om de woningen te beschermen worden er eerst voorbereidende werken uitgevoerd. Net zoals in de 1e fase worden er hiervoor ondergrondse wanden (soilmix) geplaatst. De tijdelijke werfinstallatie

met silo's wordt half september opgebouwd ter hoogte van de groenzone Dorpsstraat 152.

Na het plaatsen van de funderingspalen voor de riolering wordt eind november gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. Volgens de planning van de aannemer zou deze 2e fase half maart afgewerkt moeten zijn. Na de werken in deze fase is de Dorpsstraat terug open voor doorgaand verkeer.

Toegankelijkheid in de 2^{de} fase

Tijdens de 2e fase is doorgaand verkeer in de Dorpsstraat niet mogelijk. De aannemer zorgt ervoor dat de woningen in de werfzone buiten de werkuren maximaal bereikbaar blijven met de wagen. Inwoners worden door de aannemer tijdig verwittigd als er voor een woning wordt gewerkt en deze tijdelijk niet toegankelijk is.

Verkaveling Hectaar

De verkaveling "Hectaar" blijft bereikbaar na de werkuren (7 tot 17 uur) met de wagen. Dit afwisselend langs de Zandstraat en de Dorpsstraat.

Fase 3: Landweg

De 3^e fase van de werken start begin oktober, aansluitend na de voorbereidende werken in de Dorpsstraat en bevindt zich volledig in de Landweg. Ook hier wordt eerst een soilmixwand geplaatst, gevolgd door het plaatsen van de riolering. Eind maart wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, de toplaag in asfalt aangelegd en zijn de werken in de Dorpsstraat/Landweg afgewerkt.

Blijf op de hoogte... via WhatsApp!

Scan de QR-code, volg het WhatsApp-kanaal en ontvang snel updates over de werken. Je volgt het kanaal volledig anoniem: andere volgers of beheerders zien je naam of telefoonnummer niet.



Volg de werken via WhatsApp!



Ophalen afval

Tijdens de werken geldt een aangepaste afvalophaling voor inwoners van de Dorpsstraat (tussen de Priorijhofstraat en de Landweg). Restafval, GF(t), PMD en papier en karton moeten op de voorziene inzamelpunten worden aangeboden:

- VERZAMELPLAATS 1: hoek Dorpsstraat/Priorijhofstraat
- VERZAMELPLAATS 2: hoek Dorpsstraat/Landweg

Ophaling restafval

- Normale ophaling op maandag.
- Zakken buiten plaatsen vanaf 20u30 aan het inzamelpunt.

Ophaling PMD, papier/karton & GF(t)

- Plaats de blauwe en gele zak en het papier/karton op de normale ophaaldag aan het verzamelpunt.

Schoolstraat blijft!

Om verkeersdrukte aan de schoolpoort te vermijden, blijft de schoolstraat in de Dorpsstraat van kracht. Op schooldagen is het gedeelte tussen de Molenstraat en de Landweg enkel tijdens de begin- en einduren van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners van de Dorpsstraat en de Landweg ontvangen hiervoor een doorgangsbevis van het gemeentebestuur.